

Referat



Emne: KLUBHUS I MØLLEENGEN. Møde med Klubhusudvalg og bestyrelsesmøde

Mødeleder: Peter Laursen (PL)

Referent: Richard Leth (RL)

Dato: 23.04.2014

Hos Jesper Kraft.

Tilstedeværende:

Claus Guldborg Nyvold (CG)

Erling Nielsen (EN)

Jesper Kraft (JK)

Vera Basse (VB)

Olav Basse (OB)

Fraværende: Aksel Krelskov (AK)

Dagsordenspunkt:	Konklusion:	Ansvarlig:	Deadline:
Klargøring af fundament	Der er styr på understøtnings punkter af pavillon. Fundament laves med fliser. Stål justeringsmellemlæg	OB PL	06.05.2014 Ca. kl. 16:00
Tyverisikring af døre og vinduer	Vinduer: Rionet fremstilles og skrues på vindueskarme indvendig. 1 vindue (mod parkeringsplads) laves med aftagelig og aflåselig net. (p.g.a. flugtvej). Rionet Ø8 x 10 Priser hentes af: Rionet leveres hos Fam. Basse Rionet opskæres til vinduer. Rionet males. Gitterdør til mont. uden på dør.	OB+PL+RL JK+EN PL EN	24.04.2014 Uge 18 Uge 19 – 20 Uge 17
Etablering af køkken	Afvent. Fam. Basse har dog div. køkkenelementer med småskrammer.	VB + OB	??
Etablering af toilet	Låner DKK´s indtil videre. Nogle forsynes med stort vedhæng (apportbuk eller lign. ☺) så den ikke glemmes at afleveres på sin plads.		
Container til opbevaring af PH ejendele	20 fods container fundet i "Den Blå Avis" Til kr. 5000,00. Checkes om den er OK og stadig til salg. Alternativ forespørgsel foretages af:	RL CG	Uge 17 Uge 17
Flytning af spring m.v. til Mølleengen	Ledige medlemmer klare dette på dagen hvor fundament etableres	VB	06.05.2014 Ca. kl. 16:00
Træningsleder til Mølleengen	PL foreslog JK, som ønskede betænkningstid.	PL	Maj/2014
Tilbud for flytning af pavillon til Mølleengen	Johs. Sørensen forespørges Bomholt forespørges af Madsen	VB + OB PL	Uge 17 – 18 Uge 17 – 18

Materialer til terrasse	Materialer, evt. letter beskadiget undersøges hos Stark. Har nok skaffet eternit til "skørter"	EN	Maj												
Evt.	Generel forsikring af klubhus undersøges.	CG	Maj												
Flyttebudget	<p>Har til dato brugt ca. kr. 25.000,00 Forventelige yderligere udg. ca.:</p> <table> <tr> <td>Fundament:</td> <td>kr. 1.000,00</td> </tr> <tr> <td>Tyverisikring:</td> <td>kr. 3.500,00</td> </tr> <tr> <td>Container:</td> <td>kr. 8.000,00</td> </tr> <tr> <td>Flytning af pavillon</td> <td>kr. 4.000,00</td> </tr> <tr> <td>El (Leje hos DKK)</td> <td>kr.10.000,00</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>kr. 26.500,00</td> </tr> </table> <p>Total (indtil nu) kr. 51.500,00</p> <p>"Bestyrelsen er klar over at det er en væsentlig overskridelse af generalforsamlingens godkendte budget på kr. 10.000, men er enige om, at det er nødvendigt at afholde omkostningerne for at få etableret et funktionsdygtigt klubhus/træningsområde. Vi regner med at omkostningerne bliver tilbagebetalt med en væsentlig forøgelse af indtægter fra kursusholdene fremover."</p> <p>Vi afventer stadig vor ansøgning hos Tuborg fonden.</p>	Fundament:	kr. 1.000,00	Tyverisikring:	kr. 3.500,00	Container:	kr. 8.000,00	Flytning af pavillon	kr. 4.000,00	El (Leje hos DKK)	kr.10.000,00	I alt	kr. 26.500,00		
Fundament:	kr. 1.000,00														
Tyverisikring:	kr. 3.500,00														
Container:	kr. 8.000,00														
Flytning af pavillon	kr. 4.000,00														
El (Leje hos DKK)	kr.10.000,00														
I alt	kr. 26.500,00														